

- 4 Этап работ – Ограничен сквозной проезд транспорта по Вербной ул. в направлении Земского пер. до ул. Репищева;
- 5, 5.2 Этапы работ – Поочередное закрытие въездов в квартал 11А Коломязи. Ограничение движения по местным проездам в квартале;
- 6 Этап работ – Ограничение движения пешеходов на углу Вербной ул. и Земского пер.;
- 7 Этап работ – Закрытие пешеходного движения вдоль дома 18к1 по Вербной ул.
- 8 Этап работ - Ограничение пешеходного движения вдоль дома 18к1 по Вербной ул.
- 8.2 Этап работ – Закрыт въезд в квартал возле дома 18к1 по Вербной ул.

Схема ОДД подлежит согласованию с ГИБДД, Комитетом по транспорту и ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения» с последним в случае необходимости заключить договор о сохранности ТСОДД постоянной дислокации;

В зоне пешеходных переходов предусмотреть пешеходные мосты шириной 1,5-2 метра;

Существующие дорожные знаки, не обозначенные на схеме в пределах её граници, сохраняются;

Перед началом работ, представителю районного подразделения ГИБДД, предъявить технические средства организации дорожного движения, установленные на время работ;

При проведении работ обеспечить сохранность всех существующих технических средств организации дорожного движения, (знаки, светофорные колонки, светофорные кабели, светофоры, пешеходные ограждения), находящихся в зоне производства работ или в непосредственной близости к ней;

За 5 дней до начала работ уведомить районное подразделение ГИБДД о начале и сроках проведения работ;

В период проведения работ исключить случаи загрязнения грунтом проезжей части техникой и автотранспортом, работающим на строительстве, в зоне работ;

Элементы дороги вне зоны работ не использовать под складирование, либо отстой машин, механизмов, бытовок;

Информационные щиты располагать лицевой стороной в сторону приближающегося транспорта. Содержание надписей на щитах излагать в соответствии с требованиями ГАТИ;

В темное время суток обеспечить уровень освещенности места работ на проезжей части не ниже 6 люкс, исключив ослепление участников движения;

Оборудование места производства работ ограждениями, освещением, световой сигнализацией, техническими средствами регулирования осуществлять в соответствии с прилагаемыми схемами и Указаниями;

Установку временных дорожных знаков на период работ осуществить силами специализированной организацией;

						18.01.НС-01-ОДД.ПЗ	Лист
Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата		2

Дорожные знаки изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52290-2004;

Дорожные знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52289-2004;

Должностное лицо, ответственное за производство работ, обязано обеспечивать безопасность дорожного движения в месте производства работ.

По окончании работ на дороге должно быть обеспечено безопасное движение транспортных средств и пешеходов (см. п.14 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утверждённых Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.93 г. № 1090);

По окончании работ произвести восстановление нарушенного благоустройства в существующей конструкции (в асфальтобетонном покрытии).

Существующие знаки, зачехляемые на период строительства тепловой сети, после окончания производства работ расчехлить.

						18.01.НС-01-ОДД.ПЗ	Лист
							3
Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата		