



КРТИ СПб
№ 01-12-3896/16-0-0
от 30.08.2016



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
**КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

ул. Караванная, д. 9, лит. А
Санкт-Петербург, 191023

Тел: 576-12-00
Факс: 710-60-60
E-mail: equip@gov.spb.ru

ПРОТОКОЛ № _____

**совещания по вопросу реализации плана мероприятий по подключению
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» к строящемуся участку
наб. Макарова, утвержденного вице-губернатором Санкт-Петербурга Албиным И.Н.
(далее – План мероприятий).**

30.08.2016

Совещание началось в 09:30 (конференц-зал)

Совещание вел исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет) Власов В.А.

ВЫСТУПИЛИ: Все присутствующие.

ОТМЕТИЛИ:

1. В соответствии с утвержденным Планом мероприятий:
 - завершение работ по строительству объекта «Строительство набережной Макарова от Адмиральского проезда до Западного скоростного диаметра» (далее – Объект 1) и подписание акта приемочной комиссии – 20.10.2016.
 - завершение работ основного периода по строительству объекта «Строительство набережной Макарова с мостом черезр. Смоленку. 2-я очередь. Участок от транспортной связи через остров Серный до Адмиральского проезда (2.1 этап строительства)» (далее – Объект 2) с обеспечением съезда на Морскую наб. и Наличную ул. (съезд № 5) – 20.10.2016.
 - завершение работ и пуск движения по центральному участку автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (далее – ЗСД), включая транспортную развязку в районе набережной Макарова – 31.08.2016.
2. При условии решения имущественно-правовых вопросов с Общероссийской общественно-государственной организацией "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (далее – ДОСААФ) до 01.10.2016 ЗАО «АБЗ-Дорстрой» обеспечит готовность съезда № 5 для открытия движения по нему к 07.11.2016.

3. По информации ЗАО «АБЗ-Дорстрой» возможность открытия движения по Объекту 1 будет обеспечена к 27.10.2016.

4. По информации АО «Западный скоростной диаметр» ориентировочный срок завершения работ и открытие движения автотранспорта по центральному участку ЗСД, включая съезды на наб. Макарова планируется в 1 декаде ноября 2016 года.

5. Информацию АО «Западный скоростной диаметр» о целесообразности открытия движения по съезду № 5 к моменту открытия движения по центральному участку ЗСД.

6. Информацию СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» о необходимости устройства светофорного поста в районе трамвайного кольца на Морской наб.

7. Информацию СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» о необходимости организации въезда на центральный участок ЗСД по съезду № 5 и организации съезда с него на Морскую наб. в районе Адмиральского проезда, без транзитного проезда по нему.

8. Информацию ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. о необходимости организации светофорного поста на перекрестке Адмиральского проезда со съездом ЗСД.

9. Информацию СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» о необходимости проработки варианта съезда и заезда на центральный участок ЗСД с Морской наб., в случае не решения имущественно-правовых вопросов с ДОСААФ.

РЕШИЛИ:

1. Комитету (Каргин И.Н.) организовать совещание с представителями ДОСААФ по вопросу возможности осуществления сноса одного здания.

Срок исполнения 01 сентября 2016 года

2. Комитету (Власов В.А.) по результатам совещания с ДОСААФ принять решение о сроках сноса здания и сроках завершения работ по съезду № 5.

Срок исполнения 02 сентября 2016 года

3. ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (Гиндин Л.А.) совместно с СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (Урусов В.Н.) разработать и представить в Комитет дорожную карту и график производства работ по съезду № 5.

Срок исполнения 05 сентября 2016 года

4. ЗАО «АБЗ-Дорстрой» (Гиндин Л.А.) совместно с СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (Урусов В.Н.) разработать 2 временные схемы организации дорожного движения на период подключения ЗСД к строящейся наб. Макарова и согласовать их со всеми заинтересованными организациями.

При разработке схемы в рамках реализации Объекта 1 учесть:


- съезд с ЗСД в створе Адмиральского проезда в 2 полосы на Морскую наб. с поворотом только направо;
- въезд на ЗСД в створе Адмиральского проезда в 2 полосы с Морской наб.;
- невозможность сквозного проезда с наб. Макарова на Адмиральский проезд через Морскую наб.;
- обеспечить правый поворот с Морской наб. на Адмиральский проезд;
- обеспечить правый поворот с Адмиральского проезда на Морскую набережную;
- рассмотреть возможность отсутствия пешеходных переходов через Морскую набережную на перекрестке с Адмиральским проездом;
- строительство временного светофорного поста в районе трамвайного кольца.

При разработке схемы в рамках реализации Объекта 1 и Объекта 2 учесть:

- съезд с ЗСД в створе Адмиральского проезда в 2 полосы на Морскую наб. с поворотом только направо;
- невозможность сквозного проезда с наб. Макарова на Адмиральский проезд через Морскую наб.;
- въезд на ЗСД с ул. Наличной по съезду № 5 в 2 полосы.
- строительство временного светофорного поста в районе трамвайного кольца.
- рассмотреть возможность отсутствия пешеходных переходов через Морскую набережную на перекрестке с Адмиральским проездом;

Срок исполнения 16 сентября 2016 года

**Исполняющий обязанности
председателя Комитета**



В.А. Власов

Список участников совещания

по вопросу реализации плана мероприятий по подключению автомобильной дороги
«Западный скоростной диаметр» к строящемуся участку
наб. Макарова, утвержденного вице-губернатором Санкт-Петербурга Албиным И.Н.

30.08.2016
09:30

Караванная ул., дом 9,
лит. А, конференц-зал

1. Швайка О.А. - начальник отдела строительства и реконструкции Комитета
2. Донатов В.Д. - начальник сектора дорожных сооружений отдела строительства и реконструкции Комитета
3. Тертерян Р.А. - генеральный директор СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга»
4. Мушта В.Н. - директор СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения»
5. Самарьянов А.В. - заместитель директора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
6. Супоницкий С.З. - Заместитель генерального директора АО «Западный скоростной диаметр»
7. Тимофеев В.П. - Заместитель технического директора АО «Западный скоростной диаметр»
8. Романовский В. М. - заместитель генерального директора ООО «Магистраль северной столицы»
9. Шулепов А.А. - Исполняющий обязанности директора по строительству ООО «Магистраль северной столицы»
10. Федоров С.В. - главный специалист ЦТУДТ ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.
11. Гиндин Л.А. - генеральный директор ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
12. Иголинский М.Е. - руководитель проекта ЗАО «АБЗ-Дорстрой»
13. Андрианова Е.В. - главный специалист отдела подготовки строительства ЗАО «АБЗ-Дорстрой»